



428000, г. Чебоксары, улица К. Маркса, 36

Кому ООО «МастерСтрой»
(наименование застройщика полное наименование
ИНН/КПП 2128034568/212901001
организации – для юридических лиц),
428000, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д.64
корпус I, нежилое помещение №3
(тел. 41-28-68, 43-10-99)
(его почтовый индекс и адрес)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ «RU 21304000» - «СЖ»

Администрация города Чебоксары,

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства

9-ти этажная блок-секция жилого дома (квартиры с №1 по №36),

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.70

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

корпус III (пр. Тракторостроителей (позиция 9а).

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства:

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем здания всего	куб.м.	10994,0	9908
Общая площадь здания	кв.м.	2368,4	2335,5
Площадь нежилых помещений	кв.м.	118,1	116,2
Количество зданий	штук	1	1

II. Нежилые объекты

Объекты непромышленного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

Количество мест _____ -
Количество посещений _____ -
Вместимость _____ -

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность _____ -
 Производительность _____ -
 Протяженность _____ -
 _____ (иные показатели)
 Материалы фундамента _____ -
 Материалы стен _____ -
 Материалы перекрытий _____ -
 Материалы кровли _____ -

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений кв.м. 1835,6 (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
 Количество этажей штук 10, в том числе цокольный этаж _____
 Этажность этаж 9
 Количество секций секций 1

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество квартир – всего, в том числе:	штук/кв.м.	36/1866,6	36/1835,6
1-комнатные	штук/кв.м.	18/756,0	18/740,7
2-комнатные	штук/кв.м.	18/1110,6	18/1094,9
3-комнатные	штук/кв.м.	-	-
4-комнатные	штук/кв.м.	-	-
более чем 4-комнатные	штук/кв.м.	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас, с коэфф.)	кв.м.	1979,1	1949,8

Материалы фундаментов – комбинированные свайно-плитные: свайное поле, монолитная железобетонная плита;

Материалы стен – наружные стены армированные: из керамического поризованного камня с облицовкой из силикатного кирпича; внутренние стены армированные: из поризованного и полнотелого керамического кирпича;

Материалы перекрытий – сборные многопустотные железобетонные плиты;

Материалы кровли – 1 слой «Техноэстак ТКП», 1 слой «Унифлекс ЭПП» с внутренним водостоком. Утеплитель покрытия – минераловатные плиты.

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта всего, в том числе: 76997,4 тыс. рублей
 - строительно-монтажных работ 65397,4 тыс. рублей
 - стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1600,0 тыс. рублей

Заместитель главы администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства – начальник
управления архитектуры и градостроительства

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)



А.Л. Павлов

(расшифровка подписи)

«07» мая 2015 г.

М.П.